

关于华容县县道 X029 西延线公路工程预算评审现场 勘察问题的回函

华容县财政投资评审中心：

贵单位关于县道 X029 西延线公路工程的函已收悉，经研究，
现回复如下：

一、LK0+000-LK0+616 段已施工不在本项目范围，相关工程
量需予以扣除。

回复：经现场核实，该段已由县殡仪馆提前实施，同意在本次评
审中扣除，相关工程数量已由设计单位单列（详见附表）。

二、是否除边坡支护外的绿化乔、冠木本次预算不考虑。

回复：根据县政府安排，该项目植树由林业局实施，本次预算不
考虑绿化乔、冠木，其他边坡绿化等继续实施。

三、经现场核实仅盖板涵及池塘处需用围堰，且可以考虑筑
土围堰，围堰工程量及方案需重新确认。

回复：按照意见执行，补充部分跨河及渠道处涵洞筑土围堰工程
数量。

四、设计特殊路基软土换填为碎石土，可利用开挖石方及凿
除的路面砼回填，如确定此方案重新土方平衡计算。

回复：根据意见核查，结合土石方调配情况，本项目清淤回填和
清除换填采用的开山石渣可利用 LK0+600 左 100m 临时弃土场堆
放的次坚石破碎后的开山石渣，但施工单位要做好开挖土石方、
清表、清淤回填和清除换填的工序先后安排。

五、现场核实改移道路工程量、农村公路路面破损修复的基

层 15%水泥稳定层宽度可以考虑同面层砟同宽，3.5m 宽以内的路面砟面层厚度建议在 22cm 以内。

回复：（1）根据意见核查，改移道路和农村公路路面破损修复的基层与面层不同宽一方面是为了满足公路水泥混凝土路面设计规范中 4.4.10 条的要求，另一方面是为了将路表行车荷载均匀地扩散至路面基层和路床，提高水泥砟路面的承载能力；（2）根据意见核查，3.5m 宽以内的水泥砟路面面层厚度采用 22cm，满足设计规范要求。

六、LK2-291 现设计为圆管涵是否改为盖板涵。


回复：根据意见核查，经与防洪部门及业主沟通，现在 LK2+291 处圆管涵修改为盖板涵，盖板涵尺寸以设计图纸为准。

七、砟工程量小，不建议建设集中搅拌站，建议采用商品砟。

回复：根据意见核查，考虑本项目实际情况，同意采用商品砟。

八、临时用地 69.1 亩工程量需重新核定。

回复：根据意见核查，临时用地面积为 69.5 亩，的组成如下：临时弃土场用地面积为 47.4 亩，临时工程（便道、承包商基地）22.1 亩。详见附件。



湖南省交通规划勘察设计院有限公司

2023年9月4日